

POVINNÁ PŘÍLOHA MONITOROVACÍ ZPRÁVY

„Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant“

Žadatel:	Královéhradecký kraj
Reg. č. projektu:	CZ.1.13/4.2.00/21.01114
Dotační titul:	Regionální operační program NUTS II SV
Oblast podpory:	4.2

Povinná příloha elektronické průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
<p>Ve sledovaném období došlo k úpravám rozpočtu, vše bylo nahlášeno poskytovateli dotace formou Oznámení o změnách v projektu. Dne 23. 9. 2011 byla podepsána smlouva o dílo s vítězným dodavatelem stavby a byla předáno staveniště, tímto aktem byla zahájena fyzická realizace projektu. Kopie zápis o předání staveniště je součástí této monitorovací zprávy. Dále bylo ukončeno výběrové řízení na TDI a poskytovatele služby videozáznam.</p> <p>V rámci realizace stavebních prací (bourací práce) došlo k nepředvídatelným změnám, tyto změny byly řádně nahlášeny v Oznámení o změnách číslo 8, ve vyjádření ke změně ze dne 8. 11. 2011 byly poskytovatelem dotace po obsahové stránce schváleny. V souvislosti těmito změnami bylo vyhlášeno zadávací řízení na vícepráce (JRBÚ).</p>

1.2. Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	NE
Popis změn		
<p>Na základě administrativních průtahů při realizaci projektu, bylo zažádáno o posun ukončení projektu na 29. 2. 2012. Dle vyjádření ke změně ze dne 27. 9. 2011, byla tato změna poskytovatelem dotace odsouhlasena. Charakter změny vyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě o dotaci.</p>		

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	16.11.2011	Do	29.2.2012
Popis a cíl klíčových aktivit				
Ukončení výběrového řízení na vybavení interiéru, příprava a realizace VŘ na zbývající část publicity a ukončení stavebních prací. Ukončení projektu.				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů

Popis opatření na odstranění těchto problémů

1.5. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		<u>ANO</u>	NE
Pořadí změny	5,6,7,8,9		
Popis změny			
<p>Změna 5: změna rozpočtu</p> <p>Změna 6: změna finančního plánu, změna termínu ukončení projektu a fyzické realizace projektu</p> <p>Změna 7: změna rozpočtu, výběrová řízení</p> <p>Změna 8: změna betonová mazanina, změna rozměrů okna, posun rozvodů ZT</p> <p>Změna 9: finanční plán</p>			
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	<u>ANO</u>	NE	<p>Datum nahlášení</p> <p>Změna 5 – 11. 8. 2011</p> <p>Změna 6 – 6. 9. 2011</p> <p>Změna 7 – 7. 10. 2011</p> <p>Změna 8 – 31. 10. 2011</p> <p>Změna 9 – 8. 11. 2011</p>
Řešení změny (vyjádření ŘO)			
<p>Změna 5: po doplnění 31.8.2011, bylo odsouhlaseno, přesun mezi investicemi a neinvesticemi, byl podepsán dodatek ke Smlouvě o dotaci</p> <p>Změna 6: dne 8.9.2011 bylo předloženo opravné Oznámení č.6, plně nahrazující původní Oznámení č.6, následně byly změny odsouhlaseny, charakter změn vyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě o dotaci</p> <p>Změna 7: dne 4.11.2011 byla předložena oprava Oznámení č.7, následně byly změny odsouhlaseny</p> <p>Změna 8: změny byly schváleny po obsahové stránce</p> <p>Změna 9: odsouhlaseno</p>			

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1. Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uveďte údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)

Projekt negeneruje příjmy.

2.2. Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)

Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3. OSTATNÍ

3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasilání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
Oproti finančnímu plánu před koncem sledovaného období došlo k jeho úpravě - ponížení částky 1.žop o 0,11 Kč, toto bylo způsobeno zaokrouhlením stavební faktury.

