

1.etapová zpráva



Sledované období: 27.7.2011 - 15.11.2011

V tomto období proběhla následující výběrová řízení:

Pořadové číslo VŘ: 001 - Stavební práce

Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Vysoutěžená částka: 2 947 154,00 Kč

Dodavatel(é) výběrového řízení: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Pořadové číslo VŘ: 002 - Vybavení laboratoří

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky

Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno

Pořadové číslo VŘ: 003 - TDI

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Nasmlovaná cena v Kč bez DPH: 45 000,00 Kč

Dodavatel(é) výběrového řízení: Čestmír Jelínek 16798465

Pořadové číslo VŘ: 004 - Propagační videonahrávka projektu

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Nasmlovaná cena v Kč bez DPH: 29 500,00 Kč

Dodavatel(é) výběrového řízení: TV PROXIMA s.r.o.

Pořadové číslo VŘ: 005 - Publicita projektu

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno

Pořadové číslo VŘ: 006 – Autorský dozor

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Nasmlovaná cena v Kč bez DPH: 25 000,00 Kč

Dodavatel(é) výběrového řízení: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ spol. s.r.o.

Ve sledovaném období došlo k úpravám rozpočtu, vše bylo nahlášeno poskytovateli dotace formou Oznámení o změnách v projektu. Dne 23. 9. 2011 byla podepsána smlouva o dílo s vítězným dodavatelem stavby a byla předáno staveniště, tímto aktem byla zahájena fyzická realizace projektu. Kopie zápis o předání staveniště je součástí této monitorovací zprávy. Dále bylo ukončeno výběrové řízení na TDI a poskytovatele služby videozáznam.

V rámci realizace stavebních prací (bourací práce) došlo k nepředvídatelným změnám, tyto změny byly řádně nahlášeny v Oznámení o změnách číslo 8, ve vyjádření ke změně ze dne 8. 11. 2011 byly poskytovatelem dotace po obsahové stránce schváleny. V souvislosti těmito změnami bylo vyhlášeno zadávací řízení na vícepráce (JŘBÚ).

Na základě administrativních průtahů při realizaci projektu, bylo požádáno o posun ukončení projektu na 29. 2. 2012. Dle vyjádření ke změně ze dne 27. 9. 2011, byla tato změna poskytovatelem dotace odsouhlasena.



Fotodokumentace z vlastní realizace rekonstrukce laboratoří











